

إسم مقابل الباطن :- مؤسسة ذهب الدار للمقاولات
رقم المستخلص : (6)
التاريخ : 09 / 02 / 2020 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويعة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الدهانات

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنفذة			الفترة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحالية	السابقة				
									المدرسة التحفيظ	1
أساس ورشة ومطفي	6,833.13	65%	10,513	725	228-	953	14.5	2م	الدور الأرضي	
أساس ورشة ومطفي	9,425.00	65%	14,500	1000	70	930	14.5	2م	الدور الأول	
أساس ورشة ومطفي	9,104.55	65%	14,007	966	26	940	14.5	2م	الدور الثاني	
أساس ورشة ومطفي	2,827.50	65%	4,350	300	43	257	14.5	2م	السلم	
أساس ورشة ومطفي	1,696.50	65%	2,610	180	180	0	14.5	2م	المناور	
أساس ورشة	1,239.75	45%	2,755	190	99-	289	14.5	2م	دروة السطح	
									المدرسة الابتدائي	2
أساس ورشة	4,730.63	45%	10,513	725	228-	953	14.5	2م	الدور الأرضي	
أساس ورشة	6,525.00	45%	14,500	1000	70	930	14.5	2م	الدور الأول	
أساس ورشة	6,303.15	45%	14,007	966	26	940	14.5	2م	الدور الثاني	
أساس ورشة	1,957.50	45%	4,350	300	43	257	14.5	2م	السلم	
أساس ورشة	1,174.50	45%	2,610	180	180	0	14.5	2م	المناور	
أساس ورشة	1,239.75	45%	2,755	190	99-	289	14.5	2م	دروة السطح	
									الملاحق	4
أساس ورشة ومطفي	5,136.63	65%	7,903	545	0	545	14.5	2م	غرف الكهرباء	
	58,193.58								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / سعيد عبد الحميد

مدير المشروع

م / محمد اسامه

2020
19
2

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويعة التعليمي
وادي الدواسر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		1- الدور الأرضي							
		فصل دراسي	م ²	2	6.0	7.00	2.90	121.80	
			م ²	2	6.0	5.00	2.90	87.00	
		خصم ب 5	م ²	2	3.0	1.00	2.20	6.60	
		خصم ش 1	م ²	2	10.0	1.00	1.20	12.00	
		خصم ش 5	م ²	2	1.0	2.50	1.00	2.50	
		خصم ش 6	م ²	2	1.0	2.00	1.00	2.00	
		مستودع	م ²	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
			م ²	2	2.0	1.60	2.90	9.28	
		خصم ب 5	م ²	2	1.0	1.00	2.20	2.20	
		المدخل	م ²	2	2.0	2.70	2.90	15.66	
			م ²	2	1.0	4.00	2.90	11.60	
		خصم ب 1	م ²	2	1.0	2.40	2.20	5.28	
		غرفة المدير	م ²	2	2.0	5.30	2.90	30.74	
			م ²	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
			م ²	2	2.0	2.20	2.90	12.76	
			م ²	2	2.0	1.50	2.90	8.70	
		ش 6	م ²	2	1.0	2.00	1.00	2.00	
		ب 5	م ²	2	1.0	1.00	2.20	2.20	
		ب 4	م ²	2	1.0	0.80	2.20	1.76	
		ش 1	م ²	2	2.0	1.00	1.20	2.40	
			م ²	2	2.0	1.20	2.20	5.28	
		غرفة معلمين	م ²	2	2.0	4.65	2.90	26.97	
			م ²	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
		ب 5	م ²	2	1.0	1.00	2.20	2.20	
		ش 1	م ²	2	2.0	1.00	1.20	2.40	
		غرفة اللوحات	م ²	2	2.0	2.15	2.90	12.47	
			م ²	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
		ب 2	م ²	2	1.0	2.00	2.20	4.40	
		ش 1	م ²	2	1.0	1.00	1.20	1.20	
		طريق	م ²	2	2.0	3.80	2.90	22.04	
			م ²	2	2.0	1.80	2.90	10.44	
		ب 5	م ²	2	1.0	1.00	2.20	2.20	
		ب 6	م ²	2	2.0	0.90	2.20	3.96	
		مدخل	م ²	2	2.0	1.20	2.20	5.28	

م احمد زاهر

م احمد زاهر

مهندس الاشراف
م يوسف الفكي

دفعاً للمصروفات من المصروع

مهندس المقاول
م احمد زاهر

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مصادر التعليم	م	2.0	8.00		2.90	46.40	
			م	2.0	7.00		2.90	40.60	
		مكتبة	م	2.0	8.00		2.90	46.40	
			م	2.0	3.60		2.90	20.88	
		ب5	م	1.0	1.00		2.20	2.20	
		ب3	م	1.0	2.00		2.20	4.40	
		ش6	م	2.0	2.00		1.00	4.00	
		ش1	م	4.0	1.00		1.20	4.80	
		السلم	م	3.0	2.20		2.90	19.14	
			م	1.0	1.40		2.90	4.06	
		البهو	م	2.0	26.00		2.90	150.80	
			م	2.0	7.00		2.90	40.60	
			م	1.0	3.40		2.90	9.86	
		عمود دائري	م	1.0	1.88		2.90	5.45	
		خصم							
		فتحة	م	2.0	3.00		2.90	17.40	
		فتحة	م	1.0	2.20		2.90	6.38	
		ب1	م	1.0	2.40		2.20	5.28	
		ب3	م	2.0	2.00		2.20	8.80	
		ش6	م	4.0	2.00		1.00	8.00	
		ش5	م	1.0	2.50		1.00	2.50	
		ش4	م	1.0	3.00		1.00	3.00	
		ش2	م	1.0	1.00		1.20	1.20	
		ب5	م	8.0	1.00		2.20	17.60	
		فتحة	م	1.0	1.40		2.20	3.08	
		جوانب الشبابيك							
		ش2	م	1.0	4.40	0.20		0.88	
		ش4	م	1.0	8.00	0.20		1.60	
		ش5	م	1.0	7.00	0.20		1.40	
		ش6	م	4.0	6.00	0.20		4.80	
		مدخل	م	1.0	7.20	0.20		1.44	
		الاجمالي						879.77	725.27
								154.50	

مهندس الاشراف
م يوسف النقي

م احمد زبيد
دقة المصنفات

مهندس المقبول
م احمد زبيد

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		2- الدور الاول علوى							
		فصل دراسي	م2	2	8.0	7.00	2.90	162.40	
			م2	2	10.0	5.00	2.90	145.00	
			م2	2	2.0	7.20	2.90	41.76	
		خصم ب 5	م2	2	5.0	1.00	2.20		11.00
		خصم ش 1	م2	2	15.0	1.00	1.20		18.00
		خصم ش 5	م2	2	1.0	2.50	1.00		2.50
		خصم ش 6	م2	2	1.0	2.00	1.00		2.00
		خصم ش 7	م2	2	1.0	4.00	1.00		4.00
		المرشد	م2	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
			م2	2	2.0	3.00	2.90	17.40	
		ب5	م2	2	1.0	1.00	2.20		2.20
		خصم ش 1	م2	2	1.0	1.00	1.20		1.20
		معمل الحاسب	م2	2	2.0	11.40	2.90	66.12	
			م2	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
		ب3	م2	2	1.0	2.00	2.20		4.40
		خصم ش 1	م2	2	5.0	1.00	1.20		6.00
		غرفة الوكيل	م2	2	2.0	5.30	2.90	30.74	
			م2	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
			م2	2	2.0	2.20	2.90	12.76	
			م2	2	2.0	1.50	2.90	8.70	
		ش 6	م2	2	1.0	2.00	1.00		2.00
		ب5	م2	2	1.0	1.00	2.20		2.20
		ب4	م2	2	1.0	0.80	2.20		1.76
		ش 1	م2	2	2.0	1.00	1.20		2.40
		مدخل	م2	2	2.0	1.20	2.20		5.28
		غرفة معلمين	م2	2	2.0	7.00	2.90	40.60	
			م2	2	2.0	5.00	2.90	29.00	
		ب5	م2	2	1.0	1.00	2.20		2.20
		ش 1	م2	2	3.0	1.00	1.20		3.60
		طريقة	م2	2	2.0	3.80	2.90	22.04	
			م2	2	2.0	1.80	2.90	10.44	
		ب5	م2	2	1.0	1.00	2.20		2.20
		ب 6	م2	2	2.0	0.90	2.20		3.96
		مدخل	م2	2	2.0	1.20	2.20		5.28
		تربية فنية	م2	2	2.0	8.00	2.90	46.40	
			م2	2	2.0	5.30	2.90	30.74	
		انشطة	م2	2	2.0	8.00	2.90	46.40	
			م2	2	2.0	5.30	2.90	30.74	
		ب5	م2	2	2.0	1.00	2.20		4.40
		ش 6	م2	2	2.0	2.00	1.00		4.00
		ش 1	م2	2	4.0	1.00	1.20		4.80
		السلم	م2	2	3.0	2.20	2.90	19.14	
		السلم	م2	2	1.0	1.40	2.90	4.06	

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

م احمد سام
دقة للمقاول احمد

مهندس المقاول
م احمد سام

م	رمز المواصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		البهر	م ²	2.0	26.00		2.90	150.80	
			م ²	2.0	7.00		2.90	40.60	
			م ²	1.0	3.40		2.90	9.86	
		عمود دائري	م ²	1.0	1.88		2.90	5.45	
		خصم							17.40
		فتحة	م ²	2.0	3.00		2.90		6.38
		فتحة	م ²	1.0	2.20		2.90		4.00
		ش 7	م ²	1.0	4.00		1.00		4.40
		ب 3	م ²	1.0	2.00		2.20		8.00
		ش 6	م ²	4.0	2.00		1.00		2.50
		ش 5	م ²	1.0	2.50		1.00		3.00
		ش 4	م ²	1.0	3.00		1.00		2.40
		ش 1	م ²	2.0	1.00		1.20		17.60
		ب 5	م ²	8.0	1.00		2.20		3.08
		فتحة	م ²	1.0	1.40		2.20		
		الفناء	م ²	4.0	7.40		2.60	76.96	
			م ²	4.0	1.90		2.60	19.76	
		جوانب الشبايك							
		ش 1	م ²	2.0	4.40	0.20		1.76	
		ش 5	م ²	1.0	7.00	0.20		1.40	
		ش 6	م ²	4.0	6.00	0.20		4.80	
		ش 7	م ²	1.0	10.00	0.20		2.00	
		مدخل	م ²	1.0	7.20	0.20		1.44	
		الاجمالي						1166.27	1002.13
								164.14	

مهندس زاهر
كحل

مهندس الإشراف
م يوسف الفكي

دقة الحسابات

مهندس المقاول
م احمد وكيان

م	رمز الموصوفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		مبنى المدرسة							
		3- الدور الثاني علوى							
		فصل دراسي	م2	12.0	7.00		2.90	243.60	
			م2	14.0	5.00		2.90	203.00	
			م2	2.0	7.40		2.90	42.92	
		خصم ب 5	م2	7.0	1.00		2.20		15.40
		خصم ش 1	م2	21.0	1.00		1.20		25.20
		خصم ش 5	م2	1.0	2.50		1.00		2.50
		خصم ش 7	م2	3.0	3.00		1.00		9.00
		مكتب	م2	2.0	5.30		2.90	30.74	
			م2	2.0	5.00		2.90	29.00	
			م2	2.0	2.20		2.90	12.76	
			م2	2.0	1.50		2.90	8.70	
		ش 6	م2	1.0	2.00		1.00		2.00
		ب5	م2	1.0	1.00		2.20		2.20
		ب4	م2	1.0	0.80		2.20		1.76
		ش 1	م2	2.0	1.00		1.20		2.40
		مدخل	م2	2.0	1.20		2.20		5.28
		غرفة معلمين	م2	2.0	7.00		2.90	40.60	
			م2	2.0	5.00		2.90	29.00	
		ب5	م2	1.0	1.00		2.20		2.20
		ش 1	م2	3.0	1.00		1.20		3.60
		طرقه	م2	2.0	3.80		2.90	22.04	
			م2	2.0	1.80		2.90	10.44	
		ب5	م2	1.0	1.00		2.20		2.20
		ب 6	م2	2.0	0.90		2.20		3.96
		فتحة	م2	2.0	1.20		2.20		5.28
		قاعة	م2	2.0	8.00		2.90	46.40	
			م2	2.0	10.80		2.90	62.64	
		ب5	م2	2.0	1.00		2.20		4.40
		ش 5	م2	2.0	2.50		1.00		5.00
		ش 1	م2	4.0	1.00		1.20		4.80
		المسلم	م2	4.0	2.20		2.90	25.52	
		البهر	م2	2.0	26.00		2.90	150.80	
			م2	2.0	7.00		2.90	40.60	
			م2	1.0	3.40		2.90	9.86	
		عمود دائري	م2	1.0	1.88		2.90	5.45	
		خصم							
		فتحة	م2	2.0	3.00		2.90		17.40
		فتحة	م2	1.0	2.20		2.90		6.38
		ش 7	م2	3.0	4.00		1.00		12.00

م. احمد زمام

م. احمد زمام

دقة الحصر طبقاً للمنهج

مهندس الإشراف
م. يوسف الكبي

مهندس المقاول
م. احمد زمام

م	رمز الموصفة	أسم البند	وحدة	عدد	مقاسات			مساحة المكعبات والأوزان	
					طول	عرض	ارتفاع	جزئي	اجمالي
32	4/23	دهانات بلاستيكية للحوائط الداخلية وحوائط الطرقات والفناء الداخلي							
		ش 5	م2	3.0	2.50	0.70			
		ش 6	م2	1.0	2.00	0.70			
		ب 5	م2	11.0	1.00	1.00			
		مداخل	م2	1.0	1.40	2.20			
		الفناء	م2	4.0	7.40	2.60		76.96	
			م2	4.0	1.90	2.60		19.76	
		جوانب الشبانيك							
		ش 5	م2	3.0	7.00	0.15		3.15	
		ش 6	م2	1.0	6.00	0.15		0.90	
		ش 7	م2	3.0	8.00	0.15		3.60	
		مدخل	م2	1.0	7.20	0.20		1.44	
		الاجمالي						1119.88	966.19
		3- السطح							
		الفناء من الداخل	م2	4.0	7.10	1.20		34.08	
			م2	4.0	1.70	1.20		8.16	
		4- السلم							
			م2	2.0	5.00	12.94		129.40	
			م2	1.0	3.00	12.94		38.82	
			م2	2.0	5.00	9.94		99.40	
			م2	1.0	3.00	9.94		29.82	
			م2	1.0	3.00	2.90		8.70	
			م2	5.0	1.40	3.00		21.00	
			م2	10.0	1.40	3.69		51.66	
			م2	1.0	7.20	3.00		21.60	
			م2	10.0	3.89	2.55		99.20	
			م2	2.0	1.25	2.55		6.38	
		خصم							
		ش 4	م2	10.0	0.45	1.20		5.40	
		ب 2	م2	2.0	2.00	2.20		8.80	
		ب 1	م2	2.0	1.00	2.20		4.40	
		الاجمالي						548.21	529.61

مهندس المشرف
م. يوسف الفكي

م. أحمد الزمام
م. أحمد بن عبد الله
دفعة للمحيطات العامة

مهندس المقاول
م. أحمد بن عبد الله

مهندس المقاول
م. احمد زيدان